



SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA
AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL
EMPRESA: BANCO PICHINCHA



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	26 DE FEBRERO DE 2026	INFORME 228	OT:6233

SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA
AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL
EMPRESA: BANCO PICHINCHA



DIRECCIÓN: AV. LOS JARDINES OESTE 179, SAN JUAN LURIGANCHO

CONTACTO: MARTIN VALVERDE

EMAIL: martin.valverde@pichincha.pe





SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA
AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL
EMPRESA: BANCO PICHINCHA



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	26 DE FEBRERO DE 2026	INFORME 228	OT:6233

• Fases:	1 PH
• Nivel de Carga:	6.7 %
• Año de Fabricación:	-
• Estado:	Operativo
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	16 unidades
• Amperaje de Baterías:	9.0AH
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	01
• # Baterías Banco Externo:	-
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Tarjeta SNMP:	SI
• Punto Red:	SI
• Tablero Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI
• TVSS:	-
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	12 KVA
• Marca:	PERTEL
• Serie:	1604470074 PERTEL
• Modelo:	TRANF AISLAMT.
• Tensión de Entrada:	220 VAC
• Tensión de Salida:	220 VAC + N + G
• Fases:	MONOFASICO
• Estado:	Operativo
• Aire Acondicionado:	01
• Equipo:	Confort
• Potencia:	18000 BTU/H
• Marca:	Coldpoint
• Serie:	NO
• Modelo:	NO
• Tensión de Entrada:	NO
• Fases:	NO
• Estado:	NO
• Año de Fabricación:	NO



TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO



FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO/ UPS 10 KVA

CARACTERÍSTICAS DEL UPS



UPS ANTES DEL MANTENIMIENTO



BATERIAS DEL UPS

ENTRADA DEL UPS

Jr. Cerro Azul 597, Urb. San Ignacio de Monterico, Surco ventas2@mafortservice.com

EMERGENCIAS: 999 993 709 Telf.: 998 194 696



SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA
AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL
EMPRESA: BANCO PICHINCHA



Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

26 DE FEBRERO DE 2026

Referente

INFORME 228

Orden de Trabajo

OT:6233



SALIDA DEL UPS



CARGA DEL UPS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



HISTORIAL DE EVENTOS



SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA
AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL
EMPRESA: BANCO PICHINCHA



Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

26 DE FEBRERO DE 2026

Referente

INFORME 228

Orden de Trabajo

OT:6233



PARAMETROS DE EFICIENCIA Y ACRGA



SALUD, AÑOS DE LA BATERIAS



TABLERO BYPASS



EQUIPO DE CLIMATIZACION



UBICACIÓN DEL UPS



UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS



PARAMETROS DE MEDICIONES ELECTRICAS

MEDICIONES EN LA ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
TENSION L-N (V)	225.0
CORRIENTE L-N (A)	2.5
FRECUENCIA (HZ)	61.39
ENERGIA (MWH)	16.35
FACTOR POTENCIA	0.9

		SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL EMPRESA: BANCO PICHINCHA			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo	
MAFORT SERVICE S.A.C		26 DE FEBRERO DE 2026	INFORME 228	OT:6233	

MEDICIONES DE LAS BATERIAS DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
ESTADO	COMPLETO
TENSION DC (V)	215.5
CORRIENTE (A)	0.04
AUTONOMIA (MINUTOS)	119.0
CAPACIDAD RESTANTE (%)	100
TEMPERATURA (°C)	34.2
N° DESCARGA	68
ESTADO SALUD HOS (%)	73

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
TENSION L-N (V)	219.3
CORRIENTE L-N (A)	3.2
FRECUENCIA (HZ)	61.39
ENERGIA (MWH)	14.029
FACTOR POTENCIA	0.9

MEDICIONES DE LA CARGA UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
POTENCIA APARENTE (KVA)	0.65
POTENCIA ACTIVA (KW)	0.39
FACTOR DE POTENCIA	0.61
CARGA (%)	6.5
EFICIENCIA (%)	95.5

HISTORIAL DE ALARMAS SEGÚN DISPLAY

N° ALARMA	EVENTO	FECHA	HORA	CODIGO	DESCRIPCION
01	ACTIVAR SALIDA PROGRAMABLE	25.02.26	17:23:28	N205	Salida Programable ha sido desactivada, generalmente por una configuración de ahorro de energía un temporizador o una condición de batería baja.
03	BYPASS ANORMAL	25.02.26	17:23:27	NC00	Significa que la derivación no está disponible para transferir la carga de manera segura debido a que el voltaje o la frecuencia de entrada están fuera de los rangos configurados.
04	CARGA ALIMENTADA POR INVERSOR	25.02.26	17:23:26	NG22	La carga esta alimentada por la salida del UPS.
05	TRANSICION BATERIAS A RED	25.02.26	17:23:16	NG20	La carga que está en modo batería, ahora estará con la red eléctrica externa.
06	UPS SIN SALIDA	25.02.26	17:22:59	NG02	el error se debe a un corte de energía mientras el cargador falla, el sistema no tendrá respaldo.
07	MONITOR INICIADO	25.02.26	17:22:49	N200	Encendido del monitor, el equipo detecta energía.
10	APAGADO FIN DE DESCARGA	25.02.26	16:33:02	NB23	Agotamiento de la reserva de las baterías.
12	UPS SIN SALIDA	25.02.26	16:13:01	NG02	Sobrevoltaje en el Bus de CC, perturbación en la Red,

	SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL EMPRESA: BANCO PICHINCHA			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		26 DE FEBRERO DE 2026	INFORME 228	OT:6233

14	MODO BATERIAS	25.02.26	16:13:02	NG00	Anomalia en el sistema de baterías, desconexión.
14	MODO BATERIAS	25.02.26	14:38:53	NG00	Respaldo del sistema de baterías ante la ausencia de energía.
15	ENTRADA ANORMAL	25.02.26	14:38:50	NA00	No sincronización de la red eléctrica, parámetros bajos o ausencia.
16	BYPASS ANORMAL	25.02.26	14:38:49	NC00	Fuente de bypass no esta disponible o esta fuera de los límites de seguridad.

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS:

El estado de los equipos, luego del servicio de visita de emergencia, se encuentra operativo y responde a su operación en modo (Bypass, Inversor, Baterías y Recarga).

- El equipo se encontró operativo y protegiendo la carga.
- Se tomaron datos del modelo del equipo.
- Se comprobaron los parámetros de Tensión (V) e Intensidad (A) del equipo.
- Sus ventiladores internos, se encuentran operativos luego de su verificación.
- Se comprobó mediante medición de voltaje con multímetro digital entre bornes positivos vs chasis del UPS la no existencia de tensión.
- Se verificó en el display la condición Historial de alarmas, plasmado en el cuadro superior.
- El Sistema de climatización está conformada por 01 Aire Acondicionado tipo: **Confort** marca: **Coldpoint** capacidad: **18000 BTU** respectivamente con una temperatura de: **26° C, que no funciona.**
- El UPS queda en modo: **Línea**, sin alarmas con una **carga** al **6.7 %**

	SERVICIO DE VISITA TECNICA UPS GXT5 10 KVA AREA: CUARTO ELECTRICO – SAN HILARION SJL EMPRESA: BANCO PICHINCHA		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 26 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME 228	Orden de Trabajo OT:6233

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda la verificación del sistema de climatización, no está enfriando el área.
- El mal funcionamiento de un Sistema de Climatización; origina el sobrecalentamiento de procesadores y memorias, acelera el desgaste de los componentes electrónicos, la falta de control en la humedad podría destruir circuitos, y por exceso causa corrosión.
- La causa de sobre temperatura da como resultado que las baterías se degraden rápidamente disminuyendo su tiempo de vida útil.
- Se recomienda el cambio o revisar el ajuste de los sistemas de protección (interruptores termo magnéticos) aguas arriba y debajo de los UPS.
- Programar servicios de mantenimiento preventivos, predictivos periódicos por personal especialista en equipamientos de energía. Asimismo, un mantenimiento preventivo adecuado y oportuno en un periodo de 3 o 4 veces al año, nos ayudaría a prevenir y/o determinar posibles puntos de fallo, alteraciones de los componentes electrónicos de trabajo continuo y realizar los cambios oportunos dando un mayor tiempo de vida útil al UPS y evitar shutdown o apagados intempestivos de la carga crítica a proteger.
- No conectar cargas indebidas, como son impresoras láser de mediana y gran capacidad, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, motores universales, motobombas, etc. Sin antes haber evaluado la sumatoria de todas sus corrientes de arranque y haber dimensionado debidamente la capacidad del UPS. Equipos de grado semi o industrial no son carga críticas adecuadas para proteger con UPS. Ocasionan condiciones de sobrecarga o eventos de cortocircuito a la salida de los UPS.
- Las conexiones de salida UPS en tableros emergentes aguas abajo, deben ser revisados en ajustes y aislamiento (meghados).
- Realizar mantenimiento preventivo anual al sistema de puesta a tierra del sistema estabilizado UPS, para asegurar la protección personal, de equipos y procesos del Cliente; como también la referencia equipotencial entre sistemas.
- Prestar servicio de mantenimiento anualmente al transformador de aislamiento de entrada UPS y/o de la sub estación de ser el caso, a fin de evitar que la polución y la humedad impacten en la capacidad del aislamiento entre sus bobinas y con respecto a masa o núcleo.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO