

	SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO AREA: DATA CENTER EMPRESA: TOYOTA	 TOYOTA	
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	16 DE MARZO DE 2026	INFORME # 272	OT:

SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS UPS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO

AREA: DATA CENTER

EMPRESA: TOYOTA



DIRECCIÓN: AV. ELMER FAUCETT N# 3548- BOCANEGRA CALLAO

CONTACTO: MARCO QUISPE / CHRISTIAN PORRAS

MÓVIL: 997 586 145

EMAIL: cporras@toyotaperu.com.pe

	SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO AREA: DATA CENTER EMPRESA: TOYOTA			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME # 272	Orden de Trabajo OT:	

INFORME TÉCNICO

EMPRESA	: TOYOTA
LOCAL	: AV. ELMER FAUCETT N# 3548 BOCANEGRA CALLAO.
ENCARGADO	: MAURO ESPINOZA / CHRISTIAN PORRAS
ASUNTO	: SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE UPS DE 10KVA – VERTIV, SISTEMA PARALELO.
FECHA DEL SERVICIO	: 15-03-2026
TECNICO RESPONSABLE	: ERNESTO ESPICHAN.

ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TOYOTA**. De acuerdo con la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, CHRISTIAN PORRAS. El servicio se efectuó el día: **15/03/2026**. El equipo UPS, Sistema Paralelo. No cuenta con Tablero de maniobra. El equipo intervenido es el identificado como el **UPS**, de potencia: **10KVA**, marca: **VERTIV**, modelo: **GXT5-10KIRT5UXLN**, y con número serie: **2129901996BWGF6**. Los equipo UPS se encontró en modo línea sin alarma presente.

ACCIONES REALIZADAS:

- **PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del equipo UPS de 10KVA, el cual se encontró encendido, en modo LINEA, brindando energía eléctrica RED ESTABILIZADA hacia las cargas dependientes del UPS.
- **PASO N°2:** Se realizó el apagado del equipo UPS, mediante su bypass interno del UPS.
- **PASO N°3:** Luego del servicio de apagado se procede al encendido de los mismo tras indicaciones del cliente.
- **PASO N°4:** El UPS se quedó en modo Línea, sin alarmas presente y operativo.

CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	DATA CENTER
• Equipo:	UPS#1 -SISTEMA PARALELO
• Potencia:	10KVA
• Marca:	VERTIV
• Serie:	2129901996BWGF6
• Modelo:	GXT5-10KIRT5UXLN
• Tensión Entrada:	220/230/240 VAC 1PH PE
• Tensión Salida:	220/230/240 VAC 1PH PE
• Fases:	MONOFASICO
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	16 UNID.
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH
• Año de Fabricación:	2025
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	16 UNID.
• Amperaje de Baterías:	12VDC/9AH
• Año de Fabricación:	2025
• Tarjeta SNMP:	SI
• Punto Red:	SI

VISTA PANORAMICA



	SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO AREA: DATA CENTER EMPRESA: TOYOTA		
	Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 16 DE MARZO DE 2026	

• Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	NO
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	SI / CONFORT- PRECISION
• Equipo de Entrada:	RED COMERCIAL
• Equipo:	TRANSFORMADOR
• Potencia:	30KVA
• Marca:	ELISE
• Serie:	14091259
• Modelo:	TATE-30K-D/Y
• Tensión de Entrada:	220VDC
• Tensión de Salida:	-380VDC
• Fases:	TRIFASICO
• Estado:	OPERATIVO
• Año:	
• Corriente:	79A
• Conexión:	Dyn5
• Peso:	159
• Frecuencia:	60HZ
• Altitud:	1000msnm
• Factor:	K1
• Clase:	F

SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE UPS DE 10KVA-VERTIV

CARACTERÍSTICAS DEL UPS- 10KVA 	ESTADO DEL EQUIPO UPS 10KVA- EN MODO LINEA 
APAGADO DE UPS 	BREAKER DE UPS Y BATERIAS APAGADOS 
ENCENDIDO DE UPS	VOLTAJE DE ENTRADA

	SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO AREA: DATA CENTER EMPRESA: TOYOTA			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME # 272	Orden de Trabajo OT:	



CARGA DEL UPS

VOLTAJE DE SALIDA

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo en modo Línea sin alarma presente, de forma unitario.
- Se encontró los UPS con un 0% de carga.
- Se procedió al apagado del UPS a las 7:30am por indicación del encargado del área de TI,
- Luego se vuelve a retornar a las 5:00 pm para el encendido del UPS.
- UPS queda en modo inversor y sin alarmas presentes protegiendo su carga.

RECOMENDACIONES:

- La manipulación del UPS debería siempre ser manipulado por un personal técnico calificado para su adecuado funcionamiento y evitar incidencias y así brindar las garantías respectivas.
- Mantener el área limpia y ordenada y libre de objetos que no pertenezcan al área.
- Se recomienda la visita técnica, acompañado con un personal técnico de volvo, para la evaluación en instalar un Tablero bypass manual, en caso de falla o mantenimiento, realizar el traslado a modo red comercial sin apagar su carga conectada.
- Se recomienda la evaluación técnica, para la propuesta de un Tablero bypass Manual, en caso de mantenimiento o falla del equipo, permitiendo el apagado del UPS, sin apagar su carga conectada.
- No conectar cargas indebidas que puede comprometer su funcionamiento.
- Cumplir con su régimen programado de mantenimiento, recomendando mínimo dos veces al año.

Sin otro particular.

	SERVICIO DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS DE 10KVA – VERTIV SISTEMA PARALELO AREA: DATA CENTER EMPRESA: TOYOTA			 TOYOTA
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C		Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME # 272	Orden de Trabajo OT:

Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO